

INSTITUTO
FEDERAL
Paraíba

Obra
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO CAMPUS SANTA RITA

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Paraíba

SBC - 04/2022 - Paraíba

ORSE - 04/2022 - Sergipe

B.D.I.

23,39%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,70%

Mensalista: 48,17%

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%									
		51.707,36	51.707,36									
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%	18,00%		32,00%						
		50.773,93	25.386,97	9.139,31		16.247,66						
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%							
		258.162,88	51.632,58	103.265,15	103.265,15							
4	SUPERESTRUTURA	100,00%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
		660.525,62			198.157,69	198.157,69	132.105,12	132.105,12				
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%					30,00%	40,00%	30,00%			
		145.903,93					43.771,18	58.361,57	43.771,18			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			35,00%				50,00%	15,00%		
		24.445,88			8.556,06				12.222,94	3.666,88		
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	100,00%					30,00%	40,00%	30,00%			
		219.145,71					65.743,71	87.658,28	65.743,71			
8	ESQUADRIAS	100,00%								50,00%	50,00%	
		23.481,38								11.740,69	11.740,69	
9	VIDROS	100,00%										100,00%
		3.841,17										3.841,17
10	PISO E PAVIMENTAÇÃO	100,00%							20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
		112.181,24							22.436,25	22.436,25	44.872,50	22.436,25
11	FORRO	100,00%									100,00%	
		3.946,49									3.946,49	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%		30,00%	30,00%				20,00%	20,00%		
		128.107,89		38.432,37	38.432,37				25.621,58	25.621,58		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		81.402,42							16.280,48	16.280,48	24.420,73	24.420,73
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%										100,00%
		1.610,80										1.610,80
15	REVESTIMENTO	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		253.666,34						63.416,59	63.416,59	63.416,59	63.416,59	
16	PINTURA	100,00%					40,00%			20,00%	20,00%	20,00%
		175.939,24					70.375,70			35.187,85	35.187,85	35.187,85
17	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%									50,00%	50,00%
		77.331,25									38.665,63	38.665,63
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%
		62.184,02					6.218,40	6.218,40	6.218,40	12.436,80	18.655,21	12.436,80
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		102.924,00	10.292,40	10.292,40	10.292,40	10.292,40	10.292,40	10.292,40	10.292,40	10.292,40	10.292,40	10.292,40
Porcentagem			5,7%	6,61%	14,72%	9,22%	13,48%	14,69%	10,91%	8,25%	10,31%	6,11%
Custo			139.019,30	161.129,23	358.703,66	224.697,74	328.506,51	358.052,37	266.003,53	201.079,52	251.198,07	148.891,62
Porcentagem Acumulado			5,7%	12,31%	27,03%	36,25%	49,73%	64,42%	75,33%	83,58%	93,89%	100,0%
Custo Acumulado			139.019,30	300.148,52	658.852,19	883.549,93	1.212.056,44	1.570.108,81	1.836.112,34	2.037.191,86	2.288.389,92	2.437.281,55