



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

ANEXO I - C - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) n.º 011/2023
(Processo Administrativo n.º 23381.002223.2023-74)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

1. DO CRONOGRAMA

1.1. O prazo total para instalação e início da operação dos Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica (SGESFV) é de **150 (cento e cinquenta) dias consecutivos**, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

1.2. Segue abaixo tabela com os prazos da Contratada previstos para cada etapa:

Etapa	Subetapa	Ação	Responsável	Prazo (em dias consecutivos)
1 (73 dias)	1.1 Estudo Prévio de Viabilidade	Elaboração do estudo prévio em software especializado	Contratada	15 dias
		Análise e aprovação do estudo prévio de viabilidade	Contratante	5 dias
	1.2 Projeto Executivo	Desenvolver o projeto do (SGESFV) com base nas diretrizes do TR	Contratada	20 dias
		Análise do projeto do (SGESFV)	Contratante	5 dias
		Correções (se necessário) no Projeto Executivo	Contratada	5 dias
		Análise e aprovação do Projeto Executivo	Contratante	5 dias
	1.3 Parecer de acesso	Formalização da solicitação de acesso, com o encaminhamento de documentação, dados e informações pertinentes necessárias	Contratada / Contratante	3 dias
		Análise e emissão de parecer com a definição das condições de acesso.	Concessionária	Para microgeração , quando não houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço do sistema de distribuição, até 15 dias. Se houver necessidade de obras, até 30 dias.
				Para minigeração , quando não houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço do sistema de distribuição, até 30 dias. Se houver necessidade de obras, até 60 dias.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

2 (70 dias)	2.1 Instalação do sistema de geração	Instalação de todos os equipamentos e itens previstos no projeto executivo, assim como adequações civis e elétricas necessárias. Pendente apenas a conexão com a rede.	Contratada	40 dias
	2.2 Vistoria	Solicitação de vistoria	Contratada	1 dia
		Realização da vistoria	Concessionária	7 dias
		Entrega para assessante o relatório de vistoria se houver pendências.	Concessionária	5 dias
	2.3 Aprovação do ponto de conexão	Regularização das condicionantes do relatório de vistoria	Contratada	10 dias
		Aprovação do ponto de conexão, adequação do sistema de medição e entrada em operação	Concessionária	7 dias
3 (7 dias)	3.1 Comissionamento	Realização dos testes de comissionamento acompanhados pela fiscalização	Contratada	5 dias
	3.2 Documentação	Entrega de toda a documentação para a fiscalização	Contratada	1 dia
	3.3 Treinamento	Realização de treinamento para a equipe	Contratada / Contratante	1 dia