



Obra  
Onerado: Reforma do Lab. Instalações Elétricas II (Lab. "Postes") - Sem  
demolição laje

Bancos  
SINAPI - 12/2024 -  
Paraíba  
SBC - 12/2024 - Paraíba  
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.  
21,625%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 114,59%  
Mensalista: 70,27%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Serviços preliminares	100,00% 19.685,65	100,00% 19.685,65					
2	Movimentação de terra	100,00% 148,36	50,00% 74,18	50,00% 74,18				
3	Infraestrutura	100,00% 671,50		50,00% 335,75	50,00% 335,75			
4	Superestrutura	100,00% 19.453,56			50,00% 9.726,78	50,00% 9.726,78		
5	Alvenaria, armários e divisórias	100,00% 24.696,20			10,00% 2.469,62	50,00% 12.348,10	40,00% 9.878,48	
6	Revestimentos	100,00% 6.190,25				50,00% 3.095,13	50,00% 3.095,13	
7	Pintura	100,00% 7.178,28					50,00% 3.589,14	50,00% 3.589,14
8	Pisos	100,00% 40.691,08				50,00% 20.345,54	50,00% 20.345,54	
9	Esquadrias	100,00% 2.977,15				50,00% 1.488,58	50,00% 1.488,58	
10	Impermeabilização	100,00% 15.583,56					100,00% 15.583,56	
11	Instalações elétricas	100,00% 8.553,30					40,00% 3.421,32	60,00% 5.131,98
12	Climatização	100,00% 1.695,02						100,00% 1.695,02
13	Serviços complementares	100,00% 4.861,84						100,00% 4.861,84
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 11.347,20	17,00% 1.929,02	17,00% 1.929,02	17,00% 1.929,02	17,00% 1.929,02	17,00% 1.929,02	15,00% 1.702,08
Porcentagem			13,25%	1,43%	8,83%	29,89%	36,24%	10,37%
Custo			21.688,85	2.338,95	14.461,17	48.933,14	59.330,76	16.980,06
Porcentagem Acumulado			13,25%	14,67%	23,51%	53,39%	89,63%	100,0%
Custo Acumulado			21.688,85	24.027,80	38.488,97	87.422,11	146.752,87	163.732,95