



Obra  
Construção do Ginásio do Campus Picuí

Bancos  
SINAPI - 04/2022 -  
Paraíba  
SBC - 04/2022 - Paraíba  
ORSE - 04/2022 -  
Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
23,49%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,69%  
Mensalista: 48,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%									
		34.378.11	34.378.11									
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%	25,00%					25,00%			
		36.447.61	18.223.81	9.111.90					9.111.90			
3	INFRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	30,00%	20,00%						
		179.131.44		89.565.72	53.739.43	35.826.29						
4	SUPERESTRUTURA	100,00%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
		661.542.92			198.462.88	198.462.88	132.308.58	132.308.58				
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%						50,00%	50,00%			
		148.678.20						74.339.10	74.339.10			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			25,00%				75,00%			
		24.465.76			6.116.44				18.349.32			
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	100,00%					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		219.340.30					65.802.09	65.802.09	43.868.06	43.868.06		
8	ESQUADRIAS	100,00%									50,00%	50,00%
		21.877.28									10.938.64	10.938.64
9	VIDROS	100,00%										100,00%
		3.844.28										3.844.28
10	PISO E PAVIMENTAÇÃO	100,00%							35,00%	35,00%	25,00%	5,00%
		126.199.42							44.169.80	44.169.80	31.549.86	6.309.97
11	FORRO	100,00%									100,00%	
		3.949.54									3.949.54	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%		45,00%						25,00%	30,00%	
		187.686.43		84.458.89						46.921.61	56.305.93	
12.4	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%										
		77.394.05										
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		68.954.51							13.790.90	13.790.90	20.686.35	20.686.35
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%										100,00%
		1.612.10										1.612.10
15	REVESTIMENTO	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		251.028.51					50.205.70	50.205.70	50.205.70	50.205.70	50.205.70	
16	PINTURA	100,00%					50,00%	30,00%			10,00%	10,00%
		175.817.26					87.908.63	52.745.18			17.581.73	17.581.73
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		103.012.00	10.301.20	10.301.20	10.301.20	10.301.20	10.301.20	10.301.20	10.301.20	10.301.20	10.301.20	10.301.20
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								30,00%	30,00%	40,00%
		62.132.24								18.639.67	18.639.67	24.852.90
Porcentagem			2,72%	8,37%	11,63%	10,59%	15,0%	16,7%	11,43%	9,87%	9,53%	4,16%
Custo			62.903,12	193.437,72	268.619,95	244.590,36	346.526,21	385.701,85	264.135,98	227.896,94	220.158,62	96.127,17
Porcentagem Acumulado			2,72%	11,1%	22,72%	33,31%	48,31%	65,01%	76,44%	86,31%	95,84%	100,0%
Custo Acumulado			62.903,11	256.340,83	524.960,77	769.551,14	1.116.077,34	1.501.779,20	1.765.915,18	1.993.812,12	2.213.970,74	2.310.097,91